

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตื่อ อำเภอบ้านบ่อ จังหวัดหนองคาย
 (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖)

| ยุทธศาสตร์ | โครงการ | งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ |
|--|---------|---------------------------|
| ๑.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๔๐ | ๙๕๑,๔๐๒.๗๗ |
| ๒.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ๓๐ | ๔,๗๓๙,๖๓๓.๐๐ |
| ๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและ ภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๒๓ | ๒,๙๗๗,๗๖๙.๐๐ |
| ๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารและการจัดการ | ๗ | ๓๒๔,๒๐๐.๐๐ |
| รวม | ๑๐๐ | ๘,๙๙๓,๐๐๔.๗๗ |

รายงานผลการดำเนินงานตามโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตื่อ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดหนองคาย

โครงการพัฒนาตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖

๑.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

| ที่ | โครงการ/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | | | | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผลการดำเนินการ | | |
|-----|--|-----------------------|------------|----------|---------|-------------------|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| | | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๑ | โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก | ๖๐,๐๐๐ | ๕๙,๗๑๖ | ๕๙,๗๑๖ | ๒๘๔ | ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |
| ๒ | โครงการป้องกันและควบคุมผลกระทบต่อสุขภาพในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ | ๔๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๕,๐๐๐ | - | - | - | - | ✓ (โอนลด) |
| ๓ | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | ๔๐,๐๐๐ | ๓๐,๕๓๒ | ๓๐,๕๓๒ | ๙,๔๖๘ | ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ | ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |
| ๔ | โครงการป้องกันและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนตามอำนาจหน้าที่ | ๑๗,๕๖๗ | ๑๗,๕๖๗ | ๑๗,๕๖๗ | ๐.๐๐ | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |
| ๕ | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๕ บ้านเสียน | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ มกราคม ๒๕๖๖ | ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |

| ร.ร. | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | | | | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | |
|------|--|-----------------------|------------|----------|---------|-------------------|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| | | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๖ | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๗ บ้านเทวี | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ มกราคม ๒๕๖๖ | ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |
| ๗ | โครงการอบรมผู้สูงอายุ | ๒๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๑,๐๐๐ | - | - | - | - | ✓ (โอนลด) |
| ๘ | โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล | ๒๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | - | - | - | - | ✓ (โอนลด) |
| ๙ | โครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ | ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |
| ๑๐ | โครงการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ | ๑ ธันวาคม ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |
| ๑๑ | โครงการหมู่บ้านสะอาด น่าอยู่ น่ามอง | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ เมษายน ๒๕๖๖ | ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |
| ๑๒ | โครงการพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ อันเป็นที่ยึดเหนี่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนชาวไทยทั้งชาติ | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ✓ |
| ๑๓ | โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี | ๒,๗๐๖ | ๒,๓๑๐ | ๒,๓๑๐ | ๓๙๖ | ๑ เมษายน ๒๕๖๖ | ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | | | | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | |
|-----|---|-------------------------------|----------------|----------|---------|-------------------|------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|
| | | งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ | ลงนาม สัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ |
| ๑๔ | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๒ บ้านเตือ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ มกราคม ๒๕๖๖ | ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |
| ๑๕ | โครงการส่งเสริมอาชีพการจักสานและ ผลิตภัณฑ์จากไม้ไผ่ | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ✓ |
| ๑๖ | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสวรรค์ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ มกราคม ๒๕๖๖ | ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |
| ๑๗ | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๔ บ้านสร้างหลวง | ๒๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ✓ |
| ๑๘ | โครงการส่งเสริมอาชีพ กลุ่มสตรี เด็ก และเยาวชน | ๒๐,๐๐๐ | ๑๗,๔๘๐ | ๑๗,๔๘๐ | ๒,๕๒๐ | ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |
| ๑๙ | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตาม โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๑ บ้านน้อย | ๒๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ✓ |
| ๒๐ | โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ | ๒๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | - | - | - | - | ✓ (โอนลด) |
| ๒๑ | โครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจ พอเพียง | ๒๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ✓ |
| ๒๒ | โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมี ความสุข | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ | ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | | | | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | |
|-----|--|-----------------------|------------|----------|----------|-------------------|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| | | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๒๓ | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๙ บ้านเสียน | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ มกราคม ๒๕๖๖ | ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |
| ๒๔ | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๖ บ้านกุดบง | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ มกราคม ๒๕๖๖ | ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |
| ๒๕ | โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR) | ๒๐,๐๐๐ | ๑๖,๔๐๐ | ๑๖,๔๐๐ | ๓,๖๐๐ | ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ | ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |
| ๒๖ | โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ | ๑๐,๐๐๐ | ๙,๘๘๐ | ๙,๘๘๐ | ๐.๐๐ | ๑ เมษายน ๒๕๖๖ | ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |
| ๒๗ | โครงการฝึกอบรมทบทวนชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ✓ |
| ๒๘ | โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันอัคคีภัยแก่ประชาชน | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ | ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |
| ๒๙ | อุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข หมู่ที่ ๘ บ้านดอนขม | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ มกราคม ๒๕๖๖ | ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |
| ๓๐ | โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๕,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ | ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |
| ๓๑ | โครงการ รักษาน้ำ รักษป่า รักษาแผ่นดิน | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ✓ |
| ๓๒ | โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านเตือ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๐๗,๑๘๐ | ๒๐๗,๑๘๐ | ๔,๐๕๙.๘๒ | ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ | ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | | | | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | |
|-----|---|-----------------------|------------|----------|---------|-------------------|-------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| | | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๓๓ | โครงการส่งเสริมกีฬานักเรียนเพื่อพัฒนาร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |
| ๓๔ | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | - | - | - | - | ✓ (โอนลด) |
| ๓๕ | โครงการโรงเรียนสะอาดปราศจากขยะ (โรงเรียนบ้านน้อย) | ๒๕,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | ๒๕,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |
| ๓๖ | โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่พึงประสงค์ (ด้านยาเสพติด) (โรงเรียนบ้านเทวีดอนขม) | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ | ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |
| ๓๗ | โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้ออุบัติใหม่ | ๕๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | - | - | - | - | ✓ (โอนลด) |
| ๓๘ | โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน | ๕,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๕,๐๐๐ | - | - | - | - | ✓ |
| ๓๙ | โครงการถึงขยะเปียกลดโลกร้อน | ๑๓๔,๐๑๐ | ๑๓๔,๐๑๐ | ๑๓๔,๐๑๐ | ๐.๐๐ | ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ | ๓๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ | ✓ (โอนตั้งจ่ายใหม่) | - | - |
| ๔๐ | โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ | ๓๑ มกราคม ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |

๒.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | | | | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | |
|-----|---|-----------------------|------------|-----------|---------|-------------------|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| | | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๔๑ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล. รูปตัวยู บ้านเทวี ซอย ๕ ภายในหมู่บ้าน บ้านเทวี หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านเตื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ มกราคม ๒๕๖๖ | ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |
| ๔๒ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำค.ส.ล. รูปตัวยู เลียบถนน ค.ส.ล. สายทางไปคูกลิ่น (จากแยกบ้านเสียน ซอย ๕- ซอย ๗) ภายในหมู่บ้าน บ้านเสียน หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านเตื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ มกราคม ๒๕๖๖ | ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |
| ๔๓ | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางเลียบห้วยคูก ภายในหมู่บ้าน บ้านน้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านเตื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ มกราคม ๒๕๖๖ | ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |
| ๔๔ | โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง , แรงต่ำพร้อมหม้อแปลง จากภายในหมู่บ้าน บ้านดอนขม หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านเตื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย | ๑๐๐,๐๐๐ | ๙๙,๗๐๐.๔๒ | ๙๙,๗๐๐.๔๒ | ๒๙๙.๕๘ | ๑ มกราคม ๒๕๖๖ | ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |
| ๔๕ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู บ้านเสียน ซอย ๘ ภายในหมู่บ้าน บ้านเสียน หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านเตื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย | ๑๓๖,๐๐๐ | ๑๓๓,๒๐๐ | ๑๓๓,๒๐๐ | ๒,๘๐๐ | ๑ มกราคม ๒๕๖๖ | ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | | | | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | |
|-----|---|-----------------------|------------|----------|---------|-------------------|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| | | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๔๖ | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ซอยบาดาล ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนขม หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านเตือ อำเภอกำแพง จังหวัดหนองคาย | ๓๐๐,๐๐๐ | ๓๐๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ มกราคม ๒๕๖๖ | ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |
| ๔๗ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางบ้านกุดบง ซอย ๑ ไปป่าช้าบ้านเตือ (ผู้ใหญ่) ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดบง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านเตือ อำเภอกำแพง จังหวัดหนองคาย | ๓๐๐,๐๐๐ | ๒๙๑,๐๐๐ | ๒๙๑,๐๐๐ | ๙,๐๐๐ | ๑ มกราคม ๒๕๖๖ | ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |
| ๔๘ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายทางโคกบ้านม่วง ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเตือ อำเภอกำแพง จังหวัดหนองคาย | ๓๐๐,๐๐๐ | ๒๙๑,๐๐๐ | ๒๙๑,๐๐๐ | ๙,๐๐๐ | ๑ มกราคม ๒๕๖๖ | ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |
| ๔๙ | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู เลียบถนน ค.ส.ล.สายทางบ้านเตือ-บ้านน้อย ภายในหมู่บ้าน บ้านเตือ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเตือ อำเภอกำแพง จังหวัดหนองคาย | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ มกราคม ๒๕๖๖ | ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |
| ๕๐ | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางป่าช้าเด็กบ้านเตือ-บ้านโนนสวรรค์ ไปนาหลุม ภายในหมู่บ้าน บ้านเตือ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเตือ อำเภอกำแพง จังหวัดหนองคาย | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ มกราคม ๒๕๖๖ | ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | | | | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | |
|-----|---|-------------------------------|----------------|----------|---------|-------------------|-----------------|------------------------|--------------------------|---------------------|
| | | งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ | ลงนาม สัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด | ดำเนินการ เสร็จแล้ว | อยู่ระหว่าง ดำเนินการ | ไม่ได้ ดำเนินการ |
| ๕๑ | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู บ้านเสียน ซอย ๑๐ ภายใน หมู่บ้าน บ้านเสียน หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้าน เดื่อ อำเภอบ้านดุง จังหวัดหนองคาย | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๖๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ มกราคม ๒๕๖๖ | ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |
| ๕๒ | โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู บ้านเสียน ซอย ๑๑ ภายใน หมู่บ้าน บ้านเสียน หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้าน เดื่อ อำเภอบ้านดุง จังหวัดหนองคาย | ๑๐๔,๐๐๐ | ๑๐๑,๒๐๐ | ๑๐๑,๒๐๐ | ๒,๘๐๐ | ๑ มกราคม ๒๕๖๖ | ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |
| ๕๓ | โครงการวางท่อเมนส่งน้ำจากสถานีสูบ น้ำด้วยไฟฟ้าบ้านเดื่อ-เสียน ไปห้วยคูก (ช่วงวังปลาเข็ง) ภายในหมู่บ้าน บ้านเสียน หมู่ที่ ๙ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๑๕๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ มกราคม ๒๕๖๖ | ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |
| ๕๔ | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทาง จากสามแยกทางหลวงชนบท นค. ๓๐๐๘ โคกบ้านม่วง ไป วัดป่าโนน สง่าวราราม ภายในหมู่บ้าน บ้านสร้าง หลวง,บ้านเสียน และบ้านดอนขม หมู่ ที่ ๔ , ๕ และ ๘ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๑๐๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ มกราคม ๒๕๖๖ | ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |
| ๕๕ | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทาง บ้านเทวี ซอย ๑ (จากสามแยกผนังกัน น้ำเข้าซอยบ้านเทวี ซอย ๑) ภายใน หมู่บ้าน บ้านเทวี หมู่ที่ ๗ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๑๙๗,๐๐๐ | ๑๙๗,๐๐๐ | ๓,๐๐๐ | ๑ มกราคม ๒๕๖๖ | ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | | | | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | |
|-----|---|-----------------------|------------|----------|---------|-------------------|------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| | | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๕๖ | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางบ้านน้อย หมู่ที่ ๑ ไปบ้านแสนสุข ภายในหมู่บ้าน บ้านน้อย หมู่ที่ ๑ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ มกราคม ๒๕๖๖ | ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |
| ๕๗ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยูภายในซอยบ้านโนนสวรรค์ ซอย ๓ ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ | ๓๗๕,๐๐๐ | ๓๗๐,๐๐๐ | ๓๗๐,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๑ มกราคม ๒๕๖๖ | ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |
| ๕๘ | ซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางจากแยกทางหลวงชนบท นค.๓๐๐๘ ไปวัดป่าอานาโย ภายในหมู่บ้าน บ้านสร้างหลวง หมู่ที่ ๔ | ๒๖,๐๐๐ | ๒๖,๐๐๐ | ๒๖,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ มกราคม ๒๕๖๖ | ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |
| ๕๙ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ภายในซอยตรงข้ามที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔ ภายในหมู่บ้าน บ้านสร้างหลวง หมู่ที่ ๔ | ๗๒,๐๐๐ | ๗๑,๔๐๐ | ๗๑,๔๐๐ | ๖๐๐ | ๑ มกราคม ๒๕๖๖ | ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |
| ๖๐ | โครงการสูบน้ำแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค หมู่ที่ ๖ บ้านกุดบง | ๒๔๖,๓๓๓ | ๒๔๔,๗๕๒ | ๒๔๔,๗๕๒ | ๑,๕๘๑ | ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ | ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |
| ๖๑ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องทำงานภายในอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตื่อ ภายในหมู่บ้านบ้านเตื่อ หมู่ที่ ๒ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๕๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ มกราคม ๒๕๖๖ | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ | - | ✓ | - |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | | | | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | |
|-----|---|-----------------------|------------|----------|---------|-------------------|----------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| | | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๖๒ | โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังสายทางหลังวัดป่าอนาลโยสุ่ย่านการเกษตรภายในหมู่บ้าน บ้านสร้างหลวง หมู่ที่ ๔ | ๒๐๒,๐๐๐ | ๒๐๒,๐๐๐ | ๒๐๒,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ มกราคม ๒๕๖๖ | ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |
| ๖๓ | โครงการก่อสร้างต่อเติมทางเดิน ค.ส.ล.ภายในซอยบ้านน้อย ซอย ๖/๑ จากทางเดิน ค.ส.ล.เดิมหน้าบ้านนาย ชุน มหาจันทร์ ถึงหน้าบ้านนายแสงทอง พรหมไชยะ ภายในหมู่บ้าน บ้านน้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านเตือ อำเภอกำบ่อ จังหวัดหนองคาย | ๑๗,๑๐๐ | ๑๗,๑๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ | ✓ (โอนตั้งจ่ายใหม่) | - | - |
| ๖๔ | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมถนนลาดยาง ของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๐ ช่วงกม.ที่ ๖+๔๗๗ ถึง ถนน ค.ส.ล.เดิม บริเวณปากซอย โนนสง่า ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนขม หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านเตือ อำเภอกำบ่อ จังหวัดหนองคาย | ๕๒,๖๐๐ | ๕๒,๖๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ | ✓ (โอนตั้งจ่ายใหม่) | - | - |
| ๖๕ | โครงการก่อสร้างต่อเติมทางเดิน ค.ส.ล. ภายในซอยบ้านน้อย ซอย ๑๐ จากทางเดิน ค.ส.ล. เดิมหน้าบ้าน นายคำใส มหาจันทร์ ถึงหน้าบ้าน นางมลิวรรณ นามมัน ภายในหมู่บ้าน บ้านน้อย หมู่ที่ ๑ | ๑๘,๑๐๐ | ๑๘,๑๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ | ✓ (โอนตั้งจ่ายใหม่) | - | - |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | | | | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | |
|-----|--|-----------------------|------------|----------|---------|-------------------|----------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| | | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๖๖ | โครงการปรับปรุงไหล่ทางดินลูกรังเดิมเป็นไหล่ทาง ค.ส.ล. ภายในซอยบ้านโนนสวรรค์ ซอย ๒ (ช่วงหน้าบ้านนางอังคณา นาราคาม) จากสามแยกปากซอยบ้านโนนสวรรค์ ซอย ๒ ถึงลานกีฬาเอนกประสงค์ ภายในหมู่บ้านบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเตือ อำเภอกำแพง จังหวัดหนองคาย | ๑๘,๑๐๐ | ๑๘,๑๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ | ✓ (โอนตั้งจ่ายใหม่) | - | - |
| ๖๗ | โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ภายในซอยบ้านสร้างหลวง ซอย ๕ จากปากซอยหน้าบ้านนายคำไหว ทิพย์รัตน์ ถึงหน้าบ้านนางกมลรัตน์ จำปา ภายในหมู่บ้าน บ้านสร้างหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเตือ อำเภอกำแพง จังหวัดหนองคาย | ๒๑๐,๗๐๐ | ๒๑๐,๗๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ | ✓ (โอนตั้งจ่ายใหม่) | - | - |
| ๖๘ | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน ค.ส.ล. ซอยต้นตาล จากหน้าบ้านนายสมบุญ รอดจ้อย ถึงหน้าบ้านนางจันทร์หา เอี่ยมผ่อง ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนชม หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านเตือ อำเภอกำแพง จังหวัดหนองคาย | ๑๘๖,๕๐๐ | ๑๘๖,๕๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ | ✓ (โอนตั้งจ่ายใหม่) | - | - |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | | | | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | |
|-----|---|-----------------------|------------|----------|---------|-------------------|----------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| | | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๖๙ | โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. เชื่อมถนนลาดยางของทางหลวงแผ่นดินหมายเลข ๒๐๒๐ ช่วงกม.ที่ ๖+๒๖๕ ถึงถนน ค.ส.ล.เดิม บริเวณปากซอยอนันต์ ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนขม หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านเตือ อำเภอบำบ่ง จังหวัดหนองคาย | ๘๑,๑๐๐ | ๘๑,๑๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ | ✓ (โอนตั้งจ่ายใหม่) | - | - |
| ๗๐ | โครงการวางระบายน้ำ ค.ส.ล. เชื่อมทางถนนลาดยางของทางหลวงชนบท นค.๓๐๐๘ (ข้างหัวสะพานข้ามห้วยคูก) ช่วงกม.ที่ ๓ + ๕๔๕ ภายในหมู่บ้าน บ้านสร้างหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเตือ อำเภอบำบ่ง จังหวัดหนองคาย | ๓๔,๑๐๐ | ๓๔,๑๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๒๕ กันยายน ๒๕๖๖ | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๗ | ✓ (โอนตั้งจ่ายใหม่) | - | - |

๓. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | | | | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | |
|-----|--|-----------------------|------------|----------|---------|-------------------|------------------|------------------------|----------------------|-----------------|
| | | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๗๑ | โครงการวันปิยมหาราช | ๕,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | - | - | - | - | ✓ (โอนลด) |
| ๗๒ | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบ้านเดื่อ หมู่ที่ ๓ | ๒๔,๐๐๐ | ๒๔,๐๐๐ | ๒๔,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ | ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ | ✓ (โอนตั้งจ่ายใหม่) | - | - |
| ๗๓ | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบ้านเดื่อ หมู่ที่ ๘ | ๒๔,๐๐๐ | ๒๔,๐๐๐ | ๒๔,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ | ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ | ✓ (โอนตั้งจ่ายใหม่) | - | - |
| ๗๔ | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบ้านเดื่อ หมู่ที่ ๙ | ๒๔,๐๐๐ | ๒๔,๐๐๐ | ๒๔,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ | ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ | ✓ (โอนตั้งจ่ายใหม่) | - | - |
| ๗๕ | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบ้านเดื่อ หมู่ที่ ๒ | ๒๔,๐๐๐ | ๒๔,๐๐๐ | ๒๔,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ | ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ | ✓ (โอนตั้งจ่ายใหม่) | - | - |
| ๗๖ | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบ้านเดื่อ หมู่ที่ ๖ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๑๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ | ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ | ✓ (โอนตั้งจ่ายใหม่) | - | - |
| ๗๗ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา ค่าอาหารกลางวันศพด.บ้านโนนสวรรค์ | ๓๘๙,๘๗๕ | ๓๘๙,๖๕๘ | ๓๘๙,๖๕๘ | ๒๑๗ | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | | | | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | |
|-----|---|-----------------------|------------|----------|---------|-------------------|-----------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| | | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๗๘ | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันที่ ๒๘ กรกฎาคม) | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ | ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |
| ๗๙ | โครงการประเพณีวันสงกรานต์ตำบลบ้านเตื่อ | ๑๔๐,๐๐๐ | ๑๓๙,๕๐๐ | ๑๓๙,๕๐๐ | ๕๐๐ | ๑๓ เมษายน ๒๕๖๖ | ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |
| ๘๐ | โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ดนตรีอีสาน (โรงเรียนเตื่อวิทยาคาร) | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ มกราคม ๒๕๖๖ | ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |
| ๘๑ | โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (โรงเรียนบ้านเตื่อ) | ๒๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๒๐,๐๐๐ | - | - | - | - | ✓ |
| ๘๒ | โครงการวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร | ๕,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | - | - | - | - | ✓ (ออนไลน์) |
| ๘๓ | โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ | ๕,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | - | - | - | - | ✓ (ออนไลน์) |
| ๘๔ | โครงการวันเด็กแห่งชาติ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ มกราคม ๒๕๖๖ | ๓๐ มกราคม ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | | | | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | |
|-----|---|-----------------------|--------------|--------------|-----------|-------------------|------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| | | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๘๕ | โครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบ้านเตื่อ หมู่ที่ ๕ | ๒๔,๐๐๐ | ๒๔,๐๐๐ | ๒๔,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ | ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |
| ๘๖ | โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกสถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ | ๓๐,๐๐๐ | ๒๖,๐๑๐ | ๒๖,๐๑๐ | ๓,๙๙๐ | ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖ | ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |
| ๘๗ | อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับโรงเรียน | ๑,๙๔๙,๔๐๐ | ๑,๙๔๘,๘๕๐ | ๑,๙๔๘,๘๕๐ | ๕๕๐ | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |
| ๘๘ | ค่าอาหารเสริม (นม) | ๑,๐๗๙,๓๔๘.๒๓ | ๑,๐๓๔,๙๐๑.๑๙ | ๑,๐๓๔,๙๐๑.๑๙ | ๔๔,๔๔๗.๐๔ | ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ | ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |
| ๘๙ | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี | ๕,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๖๐๐ | - | - | - | - | ✓ (โอนลด) |
| ๙๐ | โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ | ๕,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | - | - | - | - | ✓ (โอนลด) |
| ๙๑ | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหารสถานศึกษา - ค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ศพด.) | ๑๙๒,๘๙๔ | ๑๙๒,๘๖๔ | ๑๙๒,๘๖๔ | ๓๐ | ๑ เมษายน ๒๕๖๖ | ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |
| ๙๒ | โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบ้านเตื่อ | ๒๐๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | - | - | - | - | ✓ (โอนลด) |
| ๙๓ | โครงการวันเข้าพรรษา | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๔๐,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |

๔. ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารและการจัดการ

| ที่ | โครงการ | งบประมาณ (บาท) | | | | ระยะเวลาดำเนินการ | | ผลการดำเนินงาน | | |
|-----|--|-----------------------|------------|----------|---------|-------------------|------------------|--------------------|----------------------|-----------------|
| | | งบประมาณตามข้อบัญญัติ | ลงนามสัญญา | เบิกจ่าย | คงเหลือ | เริ่มดำเนินการ | สิ้นสุด | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ไม่ได้ดำเนินการ |
| ๙๔ | โครงการทำบุญอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตื่อ | ๑๕,๐๐๐ | ๑๔,๙๖๑ | ๑๔,๙๖๑ | ๓๙ | ๑ มีนาคม ๒๕๖๖ | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |
| ๙๕ | โครงการวันท้องถิ่นไทย | ๕,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | - | - | - | - | ✓ (โอนลด) |
| ๙๖ | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งท้องถิ่น | ๔๐,๐๐๐ | ๓๕,๘๕๕ | ๓๕,๘๕๕ | ๔,๑๔๕ | ๒๒ เมษายน ๒๕๖๖ | ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |
| ๙๗ | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านเตื่อ | ๕,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๐.๐๐ | ๕,๐๐๐ | - | - | - | - | ✓ |
| ๙๘ | โครงการอบรมกฎหมาย | ๑๕,๐๐๐ | ๑๑,๘๖๑ | ๑๑,๘๖๑ | ๓,๑๓๙ | ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๖ | ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |
| ๙๙ | โครงการฝึกอบรม สัมมนาและศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาตนเอง พัฒนาชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่น | ๒๕๐,๐๐๐ | ๒๔๔,๒๐๐ | ๒๔๔,๒๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ มกราคม ๒๕๖๖ | ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |
| ๑๐๐ | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานศูนย์ดำรงธรรม อบต.บ้านเตื่อ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๕,๐๐๐ | ๐.๐๐ | ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ | ๓๐ เมษายน ๒๕๖๖ | ✓ | - | - |

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตื่อ อำเภอกำแพง จังหวัดหนองคาย

| ยุทธศาสตร์ | แผนการดำเนินการทั้งหมด | | อนุมัติงบประมาณ | | ลงนามสัญญา | | เบิกจ่าย | |
|--|------------------------|------------|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ | จำนวนโครงการ | งบประมาณ |
| ๑.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | ๘๙ | ๖,๔๐๗,๒๐๐ | ๔๐ | ๙๕๑,๔๐๒.๗๗ | ๒๖ | ๘๑๕,๐๗๕ | ๒๖ | ๘๑๕,๐๗๕.๐๐ |
| ๒.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน | ๑๐๗ | ๗๘,๒๑๓,๒๐๐ | ๓๐ | ๔,๗๓๙,๖๓๓ | ๓๐ | ๔,๗๐๕,๕๕๒.๔๒ | ๑๒ | ๒,๑๗๑,๔๕๒.๔๒ |
| ๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น | ๓๔ | ๕,๑๗๗,๐๙๔ | ๒๓ | ๒,๙๗๗,๗๖๙ | ๑๖ | ๓,๙๘๖,๗๘๓.๑๙ | ๑๖ | ๓,๙๘๖,๗๘๓.๑๙ |
| ๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารและการจัดการ | ๒๐ | ๓,๔๘๒,๐๐๐ | ๗ | ๓๒๔,๒๐๐ | ๕ | ๓๑๑,๘๗๗ | ๕ | ๓๑๑,๘๗๗.๐๐ |
| รวม | ๒๕๐ | ๙๓,๒๗๙,๔๙๔ | ๑๐๐ | ๘,๙๙๓,๐๐๔.๗๗ | ๗๗ | ๙,๘๑๙,๒๘๗.๖๑ | ๕๙ | ๗,๒๘๕,๑๘๗.๖๑ |

สรุปผล ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตื่อ ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตื่อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ ถึงเดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๖) ซึ่งมีข้อสังเกตและเสนอแนะ ดังนี้

ปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน

ปัญหา/อุปสรรค

๑. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตื่อ บรรลุโครงการ/กิจกรรมไว้ในข้อบัญญัติและได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจได้ร้อยละ ๔๐.๐๐ ไม่ถึงร้อยละ ๑๐๐ ของแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖
๒. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตื่อ มีปัญหาความต้องการของประชาชนมีมากแต่งบประมาณมีจำกัดจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการได้อย่างเพียงพอ
๓. องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตื่อ มีข้อจำกัดของงบประมาณและภาระค่าใช้จ่ายประจำ ทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรมจากแผนสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ความสำเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย
๔. การมีส่วนร่วมของประชาชนในการเสนอโครงการยังไม่สะท้อนถึงปัญหาความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง เนื่องจากบางโครงการติดปัญหา กับสภาพปัจจัยพื้นที่การดำเนินการทำให้ไม่สามารถดำเนินโครงการได้ และการจัดทำประชาคมไม่มีการเสนอโครงการที่มีปัญหาที่ต้องการแก้ไข พอเกิดปัญหาขึ้นทำให้สามารถดำเนินการได้เกิดความล่าช้า

ข้อเสนอแนะ

๑. เห็นควรพิจารณาโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนของประชาชนที่มีความเป็นไปได้ในทางการปฏิบัติบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น
๒. โครงการที่หมู่บ้านเสนอมาส่วนใหญ่เป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งเสนอมาหลายโครงการ เช่น โครงการก่อสร้างถนน คสล.ต่างๆ โครงการซ่อมแซมถนน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ โครงการลงดินลูกรัง มีความซ้ำซ้อนหลายโครงการ ชื่อโครงการและเป้าหมายไม่ชัดเจน ทำให้ไม่สามารถดำเนินการได้ทั้งหมด เนื่องจากงบประมาณมีไม่เพียงพอ คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องควรชี้แจงทำความเข้าใจเกี่ยวกับงบประมาณที่จะสามารถดำเนินการได้ให้ประชาชนรับทราบ และให้เรียงลำดับความสำคัญของโครงการ ให้คำนึงถึงสภาพปัญหาความจำเป็นเร่งด่วน เพื่อเสนอเฉพาะโครงการที่จำเป็นเร่งด่วนก่อน
๓. โครงการใดที่ไม่มีความจำเป็นหรือไม่สามารถดำเนินการได้สมควรยกเลิกหรือไม่บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อผลการดำเนินการประจำปีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
๔. เห็นควรให้สำนัก/กอง /งาน ที่รับผิดชอบโครงการควรมีการสรุปผลการดำเนินโครงการและการติดตามประเมินผลโครงการ เพื่อให้ได้รับทราบถึงปัญหาอุปสรรคของการดำเนินโครงการนั้น ว่าควรดำเนินการต่อหรือไม่ หรือต้องมีการปรับปรุงอะไรบ้างในการดำเนินโครงการครั้งต่อไป
๕. การจัดแผนงาน โครงการ ในแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีกับการตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปี และการนำแผน/โครงการไปสู่การปฏิบัติควรมีความใกล้เคียงสอดคล้องทั้งในเรื่องของจำนวนโครงการและงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินการพัฒนาเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย