

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตือ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดหนองคาย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				ว/ด/ป		หน่วยงานรับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการเสร็จแล้ว	อยู่ระหว่างดำเนินการ	ไม่ได้ดำเนินการ	งบประมาณตามข้อบัญญัติ	लगนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุดโครงการ		
๑	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	✓ (โอนลด)	๕๐,๐๐๐	-	-	๐.๐๐	-	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ด้านอื่นๆ	-	-	✓ (โอนลด)	๓๐,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตผู้พิการ	-	-	✓ (โอนลด)	๒๐,๐๐๐	-	-	๐.๐๐	-	-	สำนักปลัด	
๔	โครงการส่งเสริมอาชีพ สตรี เด็กและเยาวชน	-	-	✓ (โอนลด)	๒๐,๐๐๐	-	-	๐.๐๐	-	-	สำนักปลัด	
๕	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนสัตว์ ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	✓	-	-	๓,๐๐๐	-	๒,๓๑๐	๖๙๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๗	๓๐ เม.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๖	โครงการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก	✓	-	-	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ พ.ค. ๒๕๖๗	๓๐ ก.ย. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	
๗	โครงการป้องกันและควบคุมผลกระทบต่อสุขภาพในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ม.ค. ๒๕๖๗	๓๑ ส.ค. ๒๕๖๗	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๘	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอก หญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัย ลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวาง ควัฒน วรขัตติยราชนารี	✓	-	-	๓๕,๐๐๐	-	๓๑,๒๒๕	๓,๗๗๕	๑ เม.ย.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๙	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ที่ ๑ บ้านน้อย	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ก.ย.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๑๐	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ที่ ๒ บ้านเตื่อ	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ก.ย.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๑๑	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสวรรค์	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ก.ย.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๑๒	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ที่ ๔ บ้านสร้างหลวง	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ก.ย.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑๓	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ที่ ๕ บ้านเสียน	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ก.ย.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๑๔	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ที่ ๖ บ้านกุดบง	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ก.ย.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๑๕	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ที่ ๗ บ้านเทวี	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ก.ย.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๑๖	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ที่ ๘ บ้านดอนขม	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ก.ย.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๑๗	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ที่ ๙ บ้านเสียน	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ก.ย.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๑๘	โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารี นาถ หมู่ที่ ๑ บ้านน้อย	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ก.ย.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑๙	โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ หมู่ที่ ๒ บ้านเตื่อ	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ก.ย.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๒๐	โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสวรรค์	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ก.ย.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๒๑	โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ หมู่ที่ ๔ บ้านสร้างหลวง	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ก.ย.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๒๒	โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ หมู่ที่ ๕ บ้านเสียน	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ก.ย.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๒๓	โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ หมู่ที่ ๖ บ้านกุดบง	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ก.ย.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๒๔	โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ หมู่ที่ ๗ บ้านเทวี	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ก.ย.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๒๕	โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ หมู่ที่ ๘ บ้านดอนขม	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ก.ย.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๒๖	โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ หมู่ที่ ๙ บ้านเสียน	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ก.ย.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๒๗	โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังและฟื้นฟูหลังเกิดสาธารณภัย	✓ (โอนลด ๔๑,๕๐๐)	-	-	๕๐,๐๐๐	-	๘,๕๐๐	๐.๐๐	-	-	สำนักปลัด	
๒๘	โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด	
๒๙	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๐ ธ.ค.๖๖	๑๐ ม.ค.๖๗	สำนักปลัด	
๓๐	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐ เม.ย.๖๗	๒๐ เม.ย.๖๗	สำนักปลัด	
๓๑	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัยและการป้องกันอัคคีภัยแก่ประชาชน	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	-	-	๒๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด	
๓๒	โครงการสูบน้ำแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค หมู่ที่ ๖ บ้านกุดบง	✓	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	๒๘๖,๖๖๗.๙๐	๓๓๒.๑๐	๑ ก.พ.๖๗	๓๐ เม.ย.๖๗	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๓๓	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	-	-	✓	๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด	
๓๔	โครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบ ผสมผสาน	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ก.ค.๖๗	๑๕ ก.ค.๖๗	สำนักปลัด	
๓๕	โครงการ รักษาน้ำ รักษาป่า รักษาแผ่นดิน	-	-	✓ (โอนลด)	๑๐,๐๐๐	-	-	๐.๐๐	-	-	สำนักปลัด	
๓๖	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	✓	-	-	๑๕,๐๐๐	-	๑๓,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑ ก.ย.๖๗	๑๕ ก.ย. ๖๗	สำนักปลัด	
๓๗	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด	
๓๘	โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมี ความสุข	-	-	✓ (โอนลด)	๒๐,๐๐๐	-	-	๘,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด	
๓๙	โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๕ มิ.ย.๖๗	๓๐ มิ.ย.๖๗	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๔๐	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สาย ทางเข้าซอย บริเวณโรงอิฐ ทางเข้าบ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ภายในหมู่บ้าน บ้าน กุดบง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านเตือ อำเภอก ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	✓ (โอนลด ๒๔,๐๐๐)	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	๒๗๖,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๑ มี.ค.๖๗	กองช่าง	
๔๑	โครงการก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล. ซอย บ้านนางอิน กองชนิน ภายในหมู่บ้าน บ้านเสียน หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านเตือ อำเภอกท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	✓	-	-	๓๕,๐๐๐	-	๓๑,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๑ มี.ค.๖๗	กองช่าง	
๔๒	โครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ ค.ส.ล.หน้าอาคารอุทุมพร ภายในพื้นที่ ทำการ อบต.บ้านเตือ ภายในหมู่บ้าน บ้านเตือ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเตือ อำเภอก ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	✓ (โอนลด ๒๑๔,๖๐๕)	-	-	๖๒๕,๐๐๐	-	๔๑๐,๓๙๕	๐.๐๐	๑ ก.พ.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	
๔๓	โครงการก่อสร้างขยายเขตทาง ค.ส.ล. สายทางสี่แยกถนนลาดยางของทาง หลวงชนบท นค.๓๐๐๘-สามแยกบ้าน สร้างหลวง ซอย ๑๐ ภายในหมู่บ้าน บ้านสร้างหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเตือ อำเภอกท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	✓	-	-	๒๓๘,๐๐๐	-	๒๒๘,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ก.พ.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๔๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางบ้านเตื่อ ไปบ้านกุดบง ภายในหมู่บ้านบ้านเตื่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเตื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	✓ (โอนลด ๑๘๑,๓๓๐)	-	-	๕๘๙,๐๐๐	-	๔๐๗,๖๗๐	๐.๐๐	๑ ก.พ.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	
๔๕	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายทางหน้าวัดป่าโนนสง่าวาราราม ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนขม หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านเตื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	✓	-	-	๓๗๗,๐๐๐	-	๓๖๗,๐๐๐	๑๐,๐๐๐	๑ ก.พ.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	
๔๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู บ้านเสียน ซอย ๑/๑ ภายในหมู่บ้าน บ้านเสียน หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านเตื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	✓	-	-	๑๕๑,๐๐๐	-	๑๕๑,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ก.พ.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	
๔๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู บ้านเสียน ซอย ๑๐ ภายในหมู่บ้าน บ้านเสียน หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านเตื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	✓	-	-	๑๑๔,๐๐๐	-	๑๑๔,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ก.พ.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	
๔๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู เลียบคลองส่งน้ำ สาย MC ๑ สายทางไปคูกฐิน ภายในหมู่บ้าน บ้านเสียน หมู่ที่ ๕ ตำบลบ้านเตื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	✓	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ก.พ.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๔๙	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขอยโนนสง่า ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนขม หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านเตือ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	✓	-	-	๔๘๐,๐๐๐	-	๔๘๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ก.พ.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	
๕๐	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ขอยบาดาลภายในหมู่บ้าน บ้านดอนขม หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านเตือ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	✓	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ก.พ.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	
๕๑	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู ภายในซอยบ้านโนนสวรรค์ ซอย ๑ (บริเวณศาลากลางบ้าน) ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเตือ อำเภอท่าบ่อ จังหวัด หนองคาย	✓	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ก.พ.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	
๕๒	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู สายทางสี่แยกถนนลาดยางของ ทางหลวงชนบท นค.๓๐๐๘ -สามแยก บ้านสร้างหลวง ซอย ๙ (หน้าบ้านนาย คำปุ่น สีทน -บ้านนายชนะชัย ไชย เดช) ภายในหมู่บ้าน บ้านสร้างหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเตือ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	✓	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	๒๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ก.พ.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๕๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู บ้านเดี่ยว ซอย ๒ (หน้าบ้านนาย พาโชค พรหมวงษา - สีแยกวัดลำตวน) ภายในหมู่บ้าน บ้านเดี่ยว หมู่ที่ ๒ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	✓	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	๓๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ก.พ.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	
๕๔	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทาง โคกนาแก สู่ย่านการเกษตร ภายใน หมู่บ้าน บ้านน้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้าน เดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ก.พ.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	
๕๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทาง ดอนป่าหวาย สู่ย่านการเกษตร ภายใน หมู่บ้าน บ้านน้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้าน เดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ก.พ.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	
๕๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทาง เลียบบคลองส่งน้ำทางเชื่อมบ้านเทวี ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนขม หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัด หนองคาย	✓	-	-	๑๔๔,๖๐๐	-	๑๔๔,๖๐๐	๐.๐๐	๑ ก.พ.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	
๕๗	โครงการปรับปรุงหลังคา อาคารศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ ภายใน หมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัด หนองคาย	✓	-	-	๓๖๐,๐๐๐	-	๓๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ก.พ.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนิน การ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๕๘	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน สายทางบ้านน้อย หมู่ที่ ๑ ไปบ้านแสน สุข ภายในหมู่บ้าน บ้านน้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านเตื่อ	✓	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	๑๐๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ก.พ.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	
๕๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อม สายพาดดับ ภายในหมู่บ้าน บ้านเทวี หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านเตื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย ให้แก่สำนักงานการ ไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สาขาท่าบ่อ	✓	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	๒๙๙,๔๗๐.๓๕	๕๒๙.๖๕	๑ ก.พ.๖๗	๓๐ ก.ย.๖๗	กองช่าง	
๖๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายทางไปวัดอนาลโย ภายใน หมู่บ้าน บ้านสร้างหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเตื่อ	✓ (โอนตั้งจ่าย รายการ ใหม่)	-	-	๒๙๑,๐๐๐	-	๒๙๑,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ก.ย.๖๗	๒๘ ก.พ.๖๘	กองช่าง	
๖๑	โครงการก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล. เข้า ซอยสายทางบ้านกุดบง ซอย ๗ (จากอยู่ ซ่อมรถนายเทียบ สีเนรราช ถึงบ้านนาย ชิน สีเนรราช) ภายในหมู่บ้าน บ้านกุด บง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านเตื่อ	✓ (โอนตั้งจ่าย รายการ ใหม่)	-	-	๖๐,๐๐๐	-	๖๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ก.ย.๖๗	๒๘ ก.พ.๖๘	กองช่าง	
๖๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู บ้านโนนสวรรค์ ซอย ๔ ภายใน หมู่บ้านบ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเตื่อ	✓ (โอนตั้งจ่าย รายการ ใหม่)	-	-	๒๖๙,๐๐๐	-	๒๖๙,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ก.ย.๖๗	๒๘ ก.พ.๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	लगนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๖๓	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู เลียบคลองส่งน้ำ สาย MC ๑ สายทางไปคูกฐินภายในหมู่บ้าน บ้าน เสี้ยน หมู่ที่ ๕ และหมู่ที่ ๙ ตำบลบ้าน เตือ อำเภอกำแพง จังหวัดหนองคาย	✓ (โอนตั้งจ่าย รายการ ใหม่)	-	-	๒๑๔,๐๐๐	-	๒๑๔,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ก.ย.๖๗	๒๘ ก.พ.๖๘	กองช่าง	
๖๔	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู สายทางบ้านเตือ ซอย ๘ (จากหน้าบ้านนางง วงศ์คำ ไปปาก ซอยบ้านเตือ ซอย ๘ หน้าบ้าน นางกาญจนาวดี มหาจันทร์) ภายใน หมู่บ้าน บ้านเตือ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้าน เตือ อำเภอกำแพง จังหวัดหนองคาย	✓ (โอนตั้งจ่าย รายการ ใหม่)	-	-	๔๗๗,๐๐๐	-	๔๗๗,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ก.ย.๖๗	๒๘ ก.พ.๖๘	กองช่าง	
๖๕	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู สายทางบ้านเทวี ซอย ๓ (จากบ้านนางคณิตใจ พันแสน ถึงบ้าน นางหัส พันแสน) ภายในหมู่บ้าน บ้านเทวี หมู่ที่ ๗ ตำบลบ้านเตือ	✓ (โอนตั้งจ่าย รายการ ใหม่)	-	-	๔๘๑,๐๐๐	-	๔๘๑,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ก.ย.๖๗	๒๘ ก.พ.๖๘	กองช่าง	
๖๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงสูง พร้อม หม้อแปลง ขนาด ๓๐ KVA และขยาย เขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมสายพาดดับ สายทางเลียบคลองส่งน้ำไปหนองนาตุ้ (จากหน้าบ้านนางเลน ธินาทิน ถึงที่นา นางสาย วงศ์คำ) ภายในหมู่บ้าน บ้านเสี้ยน หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านเตือ	✓ (โอนตั้งจ่าย รายการ ใหม่)	-	-	๒๒๐,๐๐๐	-	๒๑๙,๗๗๒.๑๕	๒๒๗.๘๕	๑ ก.ย.๖๗	๒๘ ก.พ.๖๘	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๖๗	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	-	๕๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ม.ค.๖๗	๓๐ ม.ค. ๖๗	กองการศึกษาฯ	
๖๘	โครงการสัมพันธ์ชุมชนเพื่อเสริมทักษะและพัฒนาของนักเรียนประจำสาขา งานภายในชุมชน วิทยาลัยไทยฯ	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	-	-	๑๐,๐๐๐	-	-	กองการศึกษาฯ	
๖๙	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอกรั้วสถานที่ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์	✓	-	-	๓๐,๐๐๐	-	๒๒,๗๐๐	๗,๓๐๐	๑ ก.พ.๖๗	๓๑ มี.ค.๖๗	กองการศึกษาฯ	
๗๐	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษาค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	✓	-	-	๑๕๘,๐๔๐	-	๑๕๖,๗๖๑	๑,๒๗๙	๑ พ.ย.๖๖	๒๘ ก.พ.๖๗	กองการศึกษาฯ	
๗๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา (อาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)	✓	-	-	๔๐๓,๕๑๕	-	๓๖๕,๔๑๘	๓๘,๐๙๗	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ	
๗๒	วัสดุงานบ้านงานครัวอาหารเสริม (นม)	✓	-	-	๑,๐๒๓,๐๘๐	-	๑,๐๑๑,๖๔๐.๒๙	๑๑,๔๓๙.๗๑	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ	
๗๓	อุดหนุนสำหรับอาหารกลางวันโรงเรียน	✓	-	-	๑,๙๘๙,๒๐๐	-	๑,๙๗๒,๘๖๒	๑๖,๓๓๘	๑ ต.ค.๖๖	๓๐ ก.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ	
๗๔	โครงการวันคล้ายวันพระบรมราช สมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชน กาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อ	-	-	✓	๕,๐๐๐	-	-	๕,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด	
๗๕	โครงการวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิ เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	✓	-	-	๕,๐๐๐	-	๔,๙๘๒	๑๘.๐๐	๑๓ ต.ค.๖๖	๑๓ ต.ค.๖๖	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๗๖	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันที่ ๒๘ กรกฎาคม)	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	-	๑๐,๐๐๐	๐.๐๐	๒๘ ก.ค.๖๗	๒๘ ก.ค.๖๗	สำนักปลัด	
๗๗	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	-	-	✓ (โอนลด)	๕,๐๐๐	-	-	๐.๐๐	-	-	สำนักปลัด	
๗๘	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและ วันแม่แห่งชาติ	-	-	✓ (โอนลด)	๕,๐๐๐	-	-	๐.๐๐	-	-	สำนักปลัด	
๗๙	โครงการวันปิยมหาราช	✓	-	-	๕,๐๐๐	-	๕,๐๐๐	๐.๐๐	๒๓ ต.ค.๖๖	๒๓ ต.ค.๖๖	สำนักปลัด	
๘๐	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบ้าน เตื่อ	✓	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	๑๗๕,๔๔๐	๒๔,๕๖๐	๑ มิ.ย. ๖๗	๑๕ มิ.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ	
๘๑	โครงการประเพณีวันสงกรานต์ตำบล บ้านเตื่อ	✓	-	-	๑๔๐,๐๐๐	-	๑๔๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑๐ เม.ย.๖๗	๑๕ เม.ย.๖๗	กองการศึกษาฯ	
๘๒	โครงการวันเข้าพรรษา	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	-	๔๘,๔๕๐	๑,๕๕๐	๑ ก.ค.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗	กองการศึกษาฯ	
๘๓	โครงการค่ายส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม โรงเรียนบ้านน้อย	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ มี.ค.๖๗	๓๑ ก.ค.๖๗	กองการศึกษาฯ	
๘๔	โครงการส่งเสริมอนุรักษ์ดนตรีอีสาน (โรงเรียนเตื่อวิทยาคาร)	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ก.พ.๖๗	๓๑ ส.ค.๖๗	กองการศึกษาฯ	
๘๕	โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (โรงเรียนบ้าน เตื่อ)	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ก.พ.๖๗	๓๑ ส.ค.๖๗	กองการศึกษาฯ	
๘๖	โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาเด็ก ปฐมวัย	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ก.พ.๖๗	๓๑ มี.ค.๖๗	กองการศึกษาฯ	

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๘๗	โครงการจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติดตำบลบ้านเตื่อ	✓	-	-	๒๕๐,๐๐๐	-	๒๔๙,๗๕๐	๒๕๐	๑ ธ.ค. ๖๖	๓๐ ธ.ค. ๖๖	กองการศึกษาฯ	
๘๘	โครงการจัดส่งนักกีฬาในเขตพื้นที่เข้าร่วมการแข่งขันกีฬา	✓	-	-	๑๑,๐๐๐	-	๑๐,๙๖๐	๔๐.๐๐	๑ ต.ค. ๖๖	๓๐ ก.ย. ๖๗	กองการศึกษาฯ	
๘๙	โครงการส่งเสริมกีฬาและนันทนาการโรงเรียนบ้านเทวีดอนขม	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	-	๒๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ เม.ย. ๖๗	๓๑ ส.ค. ๖๗	กองการศึกษาฯ	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารและการจัดการ

ที่	โครงการ	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๙๐	โครงการฝึกอบรมสัมมนา ทัศนศึกษาดูงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง ผู้นำชุมชน และประชาชนทั่วไป สู่การพัฒนาชุมชน พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	✓	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	๓๙๘,๐๘๐	๑,๙๒๐	๑ ก.พ. ๖๗	๓๑ มี.ค. ๖๗	สำนักปลัด	
๙๑	โครงการปรับปรุงศูนย์ดำรงธรรมตำบลบ้านเตื่อ	-	-	✓ ออนไลน์	๕,๐๐๐	-	-	๐.๐๐	-	-	สำนักปลัด	
๙๒	โครงการวันท้องถิ่นไทย	-	-	✓ ออนไลน์	๕,๐๐๐	-	-	๐.๐๐	-	-	สำนักปลัด	
๙๓	โครงการอบรมกฎหมาย	-	-	✓ ออนไลน์	๑๐,๐๐๐	-	-	๐.๐๐	-	-	สำนักปลัด	
๙๔	โครงการส่งเสริมความรู้ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลบ้านเตื่อ	-	-	✓ ออนไลน์	๕,๐๐๐	-	-	๐.๐๐	-	-	สำนักปลัด	

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๑๐	๘,๑๒๕,๒๐๐	๓๙	๙๑๘,๐๐๐	๒๙	๖๕๑,๗๐๒.๙๐	๒๙	๖๕๑,๗๐๒.๙๐
๒.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๒๓	๑๔๓,๗๐๘,๐๐๐	๒๗	๗,๔๒๕,๖๐๐	๒๗	๖,๙๘๐,๙๐๗.๕๐	๑๐	๑,๙๓๐,๘๔๒.๕๐
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๖๗	๖,๖๕๘,๒๑๔	๒๓	๔,๔๔๙,๘๓๕	๑๙	๙,๓๒๓,๙๖๓.๒๙	๑๙	๔,๓๒๓,๙๖๓.๒๙
๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารและการจัดการ	๒๐	๔,๐๘๐,๐๐๐	๕	๔๒๕,๐๐๐	๑	๓๙๘,๐๘๐	๑	๓๙๘,๐๘๐
รวม	๓๒๐	๑๖๒,๕๗๑,๔๑๔	๙๔	๑๓,๒๑๘,๔๓๕	๗๖	๑๒,๓๕๔,๖๕๓.๖๙	๕๙	๗,๓๐๔,๕๘๘.๖๙