

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตือ อำเภอกงหรา จังหวัดหนองคาย

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑	โครงการธนาคารขยะรีไซเคิล	-	-	✓ (โอนลด)	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	-	-	สำนักปลัด	
๒	โครงการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด	
๓	โครงการรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๗	๒๐ มกราคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๔	โครงการส่งเสริมการทำเกษตรแบบผสมผสาน	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด	
๕	โครงการโรงเรียนสะอาดปราศจากขยะ	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	กองการศึกษาฯ	
๖	โครงการสูบน้ำแก้ปัญหาการขาดแคลนน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภค หมู่ที่ ๖ บ้านกุดบง	✓	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๐	๒๔๕,๕๑๑	๕๔,๔๘๙	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๗	โครงการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน (CPR)	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด	
๘	โครงการส่งเสริมประชาธิปไตยในชุมชน	-	-	✓	๕,๐๐๐	๐	๐	๕,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด	
๙	โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑๐	โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ	-	-	✓	๑๕,๐๐๐	๐	๐	๑๕,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด	
๑๑	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอัน เนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระ กนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	-	-	✓ (โอนลด)	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	-	-	สำนักปลัด	
๑๒	โครงการหมู่บ้านเข้มแข็ง ชุมชน ยั่งยืน ปลอดภัยยาเสพติด	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด	
๑๓	โครงการช่วยเหลือประชาชนตาม อำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น กรณีเฝ้าระวังและฟื้นฟู หลังเกิดภัยสาธารณภัย	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	๐	๒๓,๗๐๐	๒๖,๓๐๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๑๔	โครงการรณรงค์ป้องกันและลด อุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๑๘,๒๐๐	๑,๘๐๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘	๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๑๕	โครงการส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับภัย และการป้องกันอัคคีภัยแก่ประชาชน	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๑๖	โครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ"	-	-	✓ (โอนลด)	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	-	-	สำนักปลัด	
๑๗	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ ด้านการส่งเสริม และพัฒนาคุณภาพชีวิต	-	-	✓ (โอนลด)	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๐	-	-	สำนักปลัด	
๑๘	โครงการยกระดับคุณภาพชีวิต ผู้พิการ	-	-	✓ (โอนลด)	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	-	-	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มต้นโครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑๙	โครงการส่งเสริมอาชีพสตรี เด็ก และ เยาวชน	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๒๐	โครงการสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และ ขึ้นทะเบียนสัตว์ตามโครงการสัตว์ ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษ สุนัขบ้า ตามพระปณิธานตามพระ ปณิธานศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือเอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬา ภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรม พระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	✓	-	-	๖,๐๐๐	๐	๕,๐๙๗	๙๐๓	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๒๑	โครงการป้องกันควบคุมโรค ไข้เลือดออก	✓	-	-	๙๐,๐๐๐	๐	๗๔,๙๑๙	๑๕,๐๘๑	๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๒๒	โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ด้านอื่นๆ	-	-	✓ (โอนลด) ๑๖,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๑๔,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด	
๒๓	โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ พลเอกหญิง พลเรือ เอกหญิง พลอากาศเอกหญิง สมเด็จพระ เจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระ ศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี	✓ (โอนลด) ๓,๐๐๐	-	-	๕๐,๐๐๐	๐	๓๘,๒๘๐	๘,๗๒๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๒๔	โครงการป้องกันและควบคุมผลกระทบต่อสุขภาพในการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ	-	-	✓ (โอนลด)	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๐	-	-	สำนักปลัด	
๒๕	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ที่ ๑ บ้านน้อย	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๒๖	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ที่ ๒ บ้านเตื่อ	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๒๗	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสวรรค์	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๒๘	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ที่ ๔ บ้านสร้างหลวง	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๒๙	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ที่ ๕ บ้านเสี้ยน	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	लगนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๓๐	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ที่ ๖ บ้านกุดบง	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๓๑	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ที่ ๗ บ้านเทวี	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๓๒	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ที่ ๘ บ้านดอนขม	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๓๓	โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรม สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ หมู่ที่ ๙ บ้านเสี้ยน	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๓๔	โครงการช่วยลดการติดเชื้อจากแม่ สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์ เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่น สุทธนารีนาถ หมู่ที่ ๑ บ้านน้อย	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๓๕	โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ หมู่ที่ ๒ บ้านเตือ	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๓๖	โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ หมู่ที่ ๓ บ้านโนนสวรรค์	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๓๗	โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ หมู่ที่ ๔ บ้านสร้างหลวง	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๓๘	โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ หมู่ที่ ๕ บ้านเสียน	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๓๙	โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ หมู่ที่ ๖ บ้านกุดบง	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	लगนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๔๐	โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่ สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์ เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่น สุทธนารีนาถ หมู่ที่ ๗ บ้านเทวี	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๔๑	โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่ สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์ เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่น สุทธนารีนาถ หมู่ที่ ๘ บ้านดอนขม	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๔๒	โครงการช่วยลดการติดเอดส์จากแม่ สู่ลูก สภากาชาดไทย พระเจ้าวรวงศ์ เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่น สุทธนารีนาถ หมู่ที่ ๙ บ้านเสียน	✓	-	-	๑๐,๐๐๐	๐	๑๐,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ตาม ข้อบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๔๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทาง ข้างวัดป่าดงเย็น สู่ย่านการเกษตร (จาก สามแยกข้างวัดป่าดงเย็น ถึงที่นานา ยมน์ส คำศรี) ภายในหมู่บ้าน บ้านน้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านเตื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	✓	-	-	๑๗๘,๐๐ ๐	๐	๑๗๘,๐๐๐	๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	กองช่าง	
๔๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำและพาด สายดับ สายทางเลียบบคลองส่งน้ำ ไป หนองนาตุ้ติ (จากหน้าบ้านนางเส้น ทินาทิน ถึงที่นานางสาย วงษ์คำ) ภายในหมู่บ้าน บ้านเสี้ยน หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านเตื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัด หนองคาย	✓	-	-	๓๑๓,๐๐ ๐	๐	๓๑๒,๘๗๑.๖๖	๑๒๘.๓๔	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๔๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทาง บ้านสร้างหลวง ซอย ๑๓ (จากสามแยก ถนนลาดยางของทางหลวงชนบท นค. ๓๐๐๘ ปากซอยบ้านสร้างหลวง ซอย ๑๓ ถึงสามแยก บ้านสร้างหลวง ซอย ๑๔ (ไปวัดอนาลโย) ภายใน หมู่บ้าน บ้านสร้างหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบล บ้านเตื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัด หนองคาย	-	✓	-	๑๖,๐๐๐	๑๖,๐๐๐	๐	๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ อ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๔๖	โครงการปรับปรุงท่อเมนประปาของระบบประปาหมู่บ้านดอนขม จากท่อเมนประปาเลียบถนนลาดยางของทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๐๒๐ แยกเข้าภายในซอยอนันต์, ซอยบาดาล , ซอยโนนสง่า และซอยต้นตาล ภายในหมู่บ้านบ้านดอนขม หมู่ที่ ๘	✓		-	๕๐๐,๐๐๐	๐	๔๙๖,๐๐๐	๔,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	
๔๗	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทางจากสามแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๐๒๐ บ้านนางจำปา สุทธิดี ถึงถนนเลียบคลองส่งน้ำบ้านนายทองจันทร์ รอดจ้อย ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนขม หมู่ที่ ๘	✓		-	๒๓๗,๐๐๐	๐	๒๓๗,๐๐๐	๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	
๔๘	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางนาแก ไปทุ่งม่วงชี ศูนย์การเกษตร (จากสามแยกถนน ค.ส.ล.ที่นางายชัยมล วรวิเวศ ถึงที่นางสาวประเวศ เพียรสมภาร และจากที่นางนางบุปผา ยะสุนทร ถึง ที่นางสาวหนูเล็ก วงศ์คำ) ภายในหมู่บ้านบ้านน้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านเตือ อำเภอกำแพง จังหวัดหนองคาย	✓	-	-	๒๐๖,๐๐๐	๐	๒๐๖,๐๐๐	๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๔๙	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางเลียบบคลองส่งน้ำ P๔ สาย ๔ MC ๑ ของโครงการสูบน้ำและ บำรุงรักษาห้วยโม่ (จากถนนลาด ยางทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๐๒๐ ถึงสามแยกพรางกันน้ำ ของโครงการสูบน้ำและบำรุงรักษา ห้วยโม่ ที่ติดที่น่านางปัญญา ทองวาท และจาก สามแยกคลองส่ง น้ำ P ๔ สาย ๔ MC ๑ ของโครงการ สูบน้ำและบำรุงรักษาห้วยโม่ (ทางไป หนองเบ็น) ถึงที่น่านางสมปอง คนหมั่น) ภายในหมู่บ้าน บ้านดอน ชม หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านเตือ อำเภอบ่อ ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	✓	-	-	๒๒๐,๐๐๐	๐	๒๒๐,๐๐๐	๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	กองช่าง	
๕๐	โครงการก่อสร้างขยายเขตถนน ค.ส.ล.สายทางบ้านเสียน ซอย ๑ (จากสามแยกปากซอยบ้านเสียน ซอย ๑ (หลังบ้านนายธีรยุทธ สีสวาท) ภายในหมู่บ้าน บ้านเสียน หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านเตือ อำเภอบ่อ ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	✓	-	-	๒๘,๐๐๐	๐	๒๘,๐๐๐	๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				ว/ต/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๕๑	โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรังสาย ทางเลียบบัวยคุก จากฝายน้ำล้น บ้านน้อย หน้าบ้านนายนเรศ วงศ์คำ ไปเชื่อมสายทางไปวัดป่า บ้านจอก ที่นายนายคมสัน หัสกัน ภายในหมู่บ้าน บ้านน้อย หมู่ที่ ๑	-	-	✓ (โอนลด) ๖๕,๐๐๐	๖๕,๐๐๐	๐	๐	๐	-	-	กองช่าง	
๕๒	โครงการซ่อมสร้างถนนลูกรัง สายทางจากข้างโกดังร้านพรทวี ดอนชม ถึงที่นางางเกตสุตา รัตน วิชัย ภายในหมู่บ้าน บ้านดอนชม หมู่ที่ ๘	✓	-	-	๗๖,๐๐๐	๐	๗๖,๐๐๐	๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	กองช่าง	
๕๓	โครงการขยายเขตประปาหมู่บ้าน สายทางเลียบบถนนลาดยางของทาง หลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๑๑ หน้าบ้านนายประมวล พรมงศา เข้าซอย บ้านสร้างหลวง ซอย ๑๒ ถึงที่นางางจิราพร นาคเหม ภายในหมู่บ้าน บ้านสร้างหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเตือ อำเภอกำ บ่อ จังหวัดหนองคาย	✓	-	-	๑๕๐,๐๐๐	๐	๑๓๓,๐๐๐	๑๗,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	लगนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๕๔	โครงการก่อสร้างถนน ค.ส.ล.สายทาง ภายในซอยบ้านสร้างหลวง ซอย ๑๔ (จากสามแยกถนนลาดยางของทาง หลวงชนบท นค.๓๐๐๘ ถึงหลังวัดอ นาลโย) ภายในหมู่บ้าน บ้านสร้างหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอบำบ่อ จังหวัดหนองคาย	-	✓	-	๕๐๐,๐๐๐	๐	๔๙๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	
๕๕	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทาง ชายทุ่งไปดอนนกเขา (จากสามแยก ถนน ค.ส.ล.สายทาง ชายทุ่ง ที่ติดที่นา นางประจักษ์ โพธิกุล ถึงสามแยกถนน ลูกรังสายทางไปวัดป่าโนนสง่าวราราม ที่ติดที่นายนายประจักษ์ วงษ์มูล ภายใน หมู่บ้าน บ้านเทวี และ บ้านดอนขม หมู่ที่ ๗ และ ๘ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอบำบ่อ จังหวัดหนองคาย	-	✓	-	๘๒,๐๐๐	๐	๘๒,๐๐๐	๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	กองช่าง	
๕๖	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทางป่า ช้าเด็ก บ้านเดื่อ-บ้านโนนสวรรค์ ไปนา หลุม (จากสามแยกข้างที่ทำการ อบต. บ้านเดื่อ ถึงที่นายนายเชียง เพียร สมภาร) ภายในหมู่บ้าน บ้านเดื่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเดื่อ อำเภอบำบ่อ จังหวัดหนองคาย	-	✓ (โอนลด) ๑๘๙,๐๐๐	-	๒๓๕,๐๐๐	๐	๔๖,๐๐๐	๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				ว/ต/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	लगนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๕๗	โครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล.สายทางบ้านกุดบง ซอย ๙ (จากบ้านนายเทพสุพรรณ ชินบุตร ถึงที่นายนายไพศาล สัมมิแสง) ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดบง หมู่ที่ ๖	✓	-	-	๓๓๐,๐๐๐	๐	๓๒๙,๐๐๐	๑,๐๐๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	
๕๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู สายทางบ้านเสียน ซอย ๒ (จากหน้าวัดโพธิ์ยอย ถึงบ้านนางดวงพร พรหมวงศา) ภายในหมู่บ้าน บ้านเสียน หมู่ที่ ๙	✓	-	-	๑๓๗,๐๐๐	๐	๑๓๗,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	
๕๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู จากสามแยกปากซอยบ้านเสียน ซอย ๕ หน้าบ้านนายโฮม ขวาทอง ถึงสามแยกปากซอยบ้านเสียน ซอย ๗ หน้าบ้านนางสุรีย์ วิลลีลา ภายในหมู่บ้าน บ้านเสียน หมู่ที่ ๕	✓	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	
๖๐	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู จากสี่แยกปากซอยบ้านโนนสวรรค์ ซอย ๓ หน้าบ้านนางพรสวรรค์ ธรรมวงศา ถึงสามแยกปากซอย บ้านโนนสวรรค์ ซอย ๗ หน้าบ้านนางอัจฉรา อุทัยวัฒน์ ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓	✓	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				ว/ต/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	लगนง สัญญา	เบงกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๖๑	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู สายทางบ้านกุดบง ซอย ๓ (จากสามแยกทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๑๑ ปากซอย บ้านกุดบง ซอย ๓ ทางเข้าวัดชัยมงคล ถึงหน้าบ้าน นางสวี โพธิ์กำ) ภายในหมู่บ้าน บ้าน กุดบง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านเตือ อำเภอ ท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	✓	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	
๖๒	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู สายทางบ้านเทวี ซอย ๕ (จากหน้าบ้านนายสุวรรณ วงศ์ คำภา ถึงหน้าบ้านนายวิชัย วงษ์คำ) ภายในหมู่บ้าน บ้านเทวี หมู่ที่ ๗	✓		-	๒๖๒,๐๐๐	๐	๒๖๒,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	
๖๓	โครงการก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล. เข้าซอยจากสามแยกถนน ค.ส.ล. เสริม ผิวแอสฟัลต์ติกคอนกรีต ข้างบ้านนาย ยุทธนา ศรีหาราช ถึงบ้านนายสุขเฉลิม อุตสาหกรรม ภายในหมู่บ้าน บ้านเตือ หมู่ที่ ๒	✓		-	๒๔,๐๐๐	๐	๒๔,๐๐๐	๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	
๖๔	โครงการก่อสร้างทางเดิน ค.ส.ล. เข้าซอยบ้านสร้างหลวง ซอย ๑๑ หน้าบ้านนายนิคม บึงราษฎร์ ภายใน หมู่บ้าน บ้านสร้างหลวง หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านเตือ อำเภอท่าบ่อ จังหวัด หนองคาย	✓		-	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐	๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๖๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู สายทางบ้านเทวี ซอย ๑ (จากสี่แยกพนักันน้ำของ โครงการสูบน้ำห้วยโหมง ถึงหน้าบ้าน นางหนูพัน คนซื้อ) ภายในหมู่บ้าน บ้านเทวี หมู่ที่ ๗	✓	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๐	๓๐๐,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	
๖๖	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู สายทางเลียบบ ถนนลาดยาง ของทางหลวงชนบท นค.๓๐๐๘ (จากสามแยกบ้านเตื่อ ซอย ๑ หน้าบ้านนายศรีบุญย์ เชื้อ วงศา ไปสี่แยกตลาดสดตำบล บ้านเตื่อ หลังบ้านนายเกรียงไกร จันทะเหล็ก) ภายในหมู่บ้าน บ้านเตื่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเตื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	✓	-	-	๓๖๗,๐๐๐	๐	๓๖๗,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	
๖๗	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยูสายทางบ้านน้อย ซอย ๑๐ (จากสามแยกปากซอย บ้านน้อย ซอย ๑๐ ถึงหน้าบ้านนาย คำใส มหาจันทร์) ภายในหมู่บ้าน บ้านน้อย หมู่ที่ ๑	✓	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๔๘,๐๐๐	๒,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				ว/ต/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	लगนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๖๘	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู เลียบถนนลาดยาง สายทาง บ้านเตื่อ - บ้านน้อย (จาก ปากซอย บ้านเตื่อ ซอย ๘ หน้าบ้าน นายประศาสตร์ สีวงศ์ ถึงหน้าบ้าน นางเพียรทอง แคนคำ) ภายในหมู่บ้าน บ้านเตื่อ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเตื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	✓	-	-	๓๐๐,๐๐๐	๐	๒๙๑,๗๐๐	๘,๓๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	
๖๙	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู จากสามแยกบ้านนาง บัวพัน โคตรโสภาก ถึงหน้าบ้านนาง อรุณ อุทัยวัฒน์ ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓	✓	-	-	๑๐๓,๐๐๐	๐	๑๐๓,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๘	กองช่าง	
๗๐	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางจากสามแยกถนนลาดยาง ของทางหลวงชนบท นค.๓๐๐๘ ถึงที่ นายนายทองเพียร พรหมวงศา ภายใน หมู่บ้าน บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านเตื่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัด หนองคาย	✓	-	-	๗๐,๐๐๐	๐	๗๐,๐๐๐	๐.๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๗๑	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังสายทาง จากแยกถนน ค.ส.ล.บ้านเสียน ซอย ๒๕ ถึงหนองวังดินตาก ภายใน หมู่บ้าน บ้านเสียน หมู่ที่ ๕ ตำบล บ้านเตือ อำเภอบ้านดุง จังหวัด หนองคาย	✓	-	-	๖๖,๐๐๐	๐	๖๖,๐๐๐	๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	กองช่าง	
๗๒	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางบ้านกุดบง ซอย ๕/๑ (จากสามแยกถนน ค.ส.ล.ปากซอย บ้านกุดบง ซอย ๕/๑ ไปที่นายนาย วสุพล ผ่องแผ้ว) ภายในหมู่บ้าน บ้านกุดบง หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านเตือ อำเภอบ้านดุง จังหวัดหนองคาย	✓	-	-	๘๕,๐๐๐	๐	๘๕,๐๐๐	๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	กองช่าง	
๗๓	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง สายทางดงยางโพน จากที่นายนายชุน มหาจันทร์ ถึงที่นายนายบัวรด ศรีภูมิ ภักดิ์ ภายในหมู่บ้าน บ้านน้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านเตือ อำเภอบ้านดุง จังหวัดหนองคาย	✓ (ตั้งจ่าย รายการ ใหม่)	-	-	๖๕,๐๐๐	๐	๖๕,๐๐๐	๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	กองช่าง	

ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๗๔	โครงการวันเด็กแห่งชาติ	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	๐	๕๐,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๐ มกราคม ๒๕๖๘	กอง การศึกษาฯ	
๗๕	โครงการสัมพันธ์ชุมชนเพื่อเพิ่ม ทักษะของนักเรียนแผนกช่าง อุตสาหกรรม (วท.เทคโนโลยี บริหารธุรกิจรักไทยท่าบ่อ)	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐	-	-	กอง การศึกษาฯ	
๗๖	โครงการปรับปรุงพื้นฐานเตรียมความ พร้อมด้านวิชาการ ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและมารยาทไทย (โรงเรียน เต็อวิทยาคาร)	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	กอง การศึกษาฯ	
๗๗	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการ บริหารสถานศึกษา ค่าอาหาร กลางวัน ศพด.บ้านโนนสวรรค์	✓	-	-	๓๙๖,๙๐๐	๐	๓๘๕,๖๙๕	๑๑,๒๐๕	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กอง การศึกษาฯ	
๗๘	อุดหนุนอาหารกลางวันสำหรับ โรงเรียน	✓	-	-	๑,๘๔๘,๒๐๐	๐	๑,๘๓๑,๙๕๐	๑๖,๒๕๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กอง การศึกษาฯ	
๗๙	โครงการส่งเสริมกีฬาและ นันทนาการ (โรงเรียนเทวีดอนขม)	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	กอง การศึกษาฯ	
๘๐	โครงการส่งเสริมการเรียนรู้นอก สถานที่ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน โนนสวรรค์	-	-	✓	๓๐,๐๐๐	๐	๐	๓๐,๐๐๐	-	-	กอง การศึกษาฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๘๑	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการบริหาร สถานศึกษา ค่าใช้จ่ายในการสนับสนุนค่า จัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน/รายหัว)	✓	-	-	๑๖๔,๘๖๐	๐	๑๖๓,๙๙๕	๘๖๕	๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๗	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	กอง การศึกษาฯ	
๘๒	ค่าอาหารเสริม (นม)	✓	-	-	๙๙๒,๕๒๙	๐	๙๙๒,๒๘๘.๙๖	๒๔๐.๐๔	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กอง การศึกษาฯ	
๘๓	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟตำบล บ้านเตื่อ	✓	-	-	๒๐๐,๐๐๐	๐	๑๘๒,๒๐๐	๑๗,๘๐๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	กอง การศึกษาฯ	
๘๔	โครงการวันเข้าพรรษา	✓	-	-	๕๐,๐๐๐	๐	๔๙,๓๕๐	๖๕๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	กอง การศึกษาฯ	
๘๕	โครงการประเพณีวันสงกรานต์ ตำบลบ้านเตื่อ	✓	-	-	๑๔๐,๐๐๐	๐	๑๔๐,๐๐๐	๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘	๓๐ เมษายน ๒๕๖๘	กอง การศึกษาฯ	
๘๖	โครงการจัดการแข่งขันกีฬานักเรียน (โรงเรียนบ้านเตื่อ)	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑ เมษายน ๒๕๖๘	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	กอง การศึกษาฯ	
๘๗	โครงการส่งเสริมกีฬาเพื่อพัฒนาเด็ก ปฐมวัย	✓	-	-	๒๐,๐๐๐	๐	๒๐,๐๐๐	๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๓๑ มีนาคม ๒๕๖๘	กอง การศึกษาฯ	
๘๘	โครงการจัดส่งนักกีฬาในเขตพื้นที่เข้า ร่วมการแข่งขันกีฬา	✓	-	-	๑๕,๐๐๐	๐	๗,๐๕๐	๗,๙๕๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๗	๓๐ กันยายน ๒๕๖๘	กอง การศึกษาฯ	
๘๙	โครงการจัดการแข่งขันกีฬา ต้านยาเสพติดตำบลบ้านเตื่อ	✓	-	-	๒๕๐,๐๐๐	๐	๒๔๙,๑๐๐	๙๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๗	กอง การศึกษาฯ	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	लगนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๙๐	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (วันที่ ๒๘ กรกฎาคม)	✓	-	-	๑๒,๐๐๐	๐	๑๒,๐๐๐	๐	๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๙๑	โครงการวันคล้ายวันสวรรคตของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร	-	-	✓	๕,๐๐๐	๐	๐	๕,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด	
๙๒	โครงการวันปิยมหาราช	✓	-	-	๕,๐๐๐	๐	๕,๐๐๐	๐	๑ ตุลาคม ๒๕๖๘	๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๙๓	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี	-	-	✓ (โอนลด)	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๐	๑ มิถุนายน ๒๕๖๘	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๙๔	โครงการวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ	-	-	✓	๑๐,๐๐๐	๐	๐	๑๐,๐๐๐	๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๙๕	โครงการวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถ บพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ	-	-	✓	๕,๐๐๐	๐	๐	๕,๐๐๐	๑ ธันวาคม ๒๕๖๘	๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๘	สำนักปลัด	

ยุทธศาสตร์ที่ ๔ ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารและการจัดการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๙๖	โครงการฝึกอบรมสัมมนา ทัศนศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพสำหรับคณะผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้างและประชาชนทั่วไป สู่การพัฒนาชุมชน พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน	✓	-	-	๔๐๐,๐๐๐	๐	๔๐๐,๐๐๐	๐	๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๙๗	โครงการอบรมกฎหมาย	-	-	✓	๒๐,๐๐๐	๐	๐	๒๐,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด	
๙๘	โครงการวันท้องถิ่นไทย	-	-	✓	๕,๐๐๐	๐	๐	๕,๐๐๐	-	-	สำนักปลัด	

เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ	ลงนามสัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางป่าช้าบ้านเตือ (ผู้ใหญ่) ไปนาหลุม ภายในหมู่บ้าน บ้านเตือ หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านเตือ	-	-	✓	๓,๑๘๔,๐๐๐	๓,๑๘๔,๐๐๐	๐	๐	-	-	กองช่าง	ผู้รับจ้าง ทำงาน

ใช้จ่ายเงินสะสม ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	ลงนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๑	เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง	✓	-	-	๗,๐๐๐	๐	๗,๐๐๐	๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘	สำนักปลัด	
๒	รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า ๑๗๐ กิโลวัตต์ แบบบรรทุกน้ำ	-	✓	-	๒,๗๐๒,๐๐๐	๐	๐	๒,๗๐๒,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	สำนักปลัด	
๓	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล. รูปตัวยู สายทาง บ้านน้อย ซอย ๔ (จากข้างวัดโนนสว่าง ไป หน้าโรงเรียน บ้านน้อย) ถึงห้วยวังหว้า (จากหลังวัด โนนสว่าง เข้าในซอยบ้านน้อย ซอย ๖ และ ซอย ๙) ภายในหมู่บ้าน บ้านน้อย หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านเตือ อำเภอกำแพง จังหวัดหนองคาย	-	✓	-	๒,๗๕๘,๑๐๐	๐	๐	๒,๗๕๘,๑๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	กองช่าง	
๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู จากสามแยกข้าง โรงเรียนบ้านเตือ ถึงหลังศูนย์พัฒนา เด็กเล็กบ้านโนนสวรรค์ (ภายในซอย บ้านโนนสวรรค์ ซอย ๕) ภายใน หมู่บ้าน บ้านเตือ และ บ้านโนนสวรรค์ หมู่ที่ ๒ และ ๓ ตำบลบ้านเตือ อำเภอกำแพง จังหวัดหนองคาย	-	✓	-	๒,๐๑๔,๓๐๐	๐	๐	๒,๐๑๔,๓๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	กองช่าง	

ที่	โครงการ/กิจกรรม	ผลการดำเนินงาน			งบประมาณ (บาท)				ว/ด/ป		หน่วยงาน รับผิดชอบ	หมายเหตุ
		ดำเนินการ เสร็จแล้ว	อยู่ระหว่าง ดำเนินการ	ไม่ได้ ดำเนินการ	งบประมาณ ตามข้อบัญญัติ	लगนาม สัญญา	เบิกจ่าย	คงเหลือ	เริ่มต้น โครงการ	สิ้นสุด โครงการ		
๕	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล.รูปตัวยู ภายใต้ออชอย บ้านโนน สวรรคร์ ซอย ๑ (จากสามแยกบ้าน โนนสวรรคร์ ซอย ๔ ถึงสี่แยก ถนนลาดยาง ของทางหลวงชนบท นค.๓๐๐๘) ภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสวรรคร์ หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้าน เตือ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย	-	✓	-	๒,๔๔๙,๘๐๐	๐	๐	๒,๔๔๙,๘๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	กองช่าง	
๖	รถกระเช้าไฟฟ้า	-	✓	-	๒,๗๐๐,๐๐๐	๐	๐	๒,๗๐๐,๐๐๐	๑ มกราคม ๒๕๖๘	๓๐ กันยายน ๒๕๖๙	กองช่าง	

รายงานสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๘
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเตือ อำเภอบ้านดุง จังหวัดหนองคาย

ยุทธศาสตร์	แผนการดำเนินการทั้งหมด		อนุมัติงบประมาณ		ลงนามสัญญา		เบิกจ่าย	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
๑.ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจบริหารจัดการ และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	๑๑๒	๑๐,๕๒๐,๒๐๐	๔๔	๓,๕๙๖,๐๐๐	๐	๐	๒๗	๖๔๕,๗๐๗.๐๐
๒.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน	๑๑๖	๑๔๗,๙๙๗,๒๐๐	๓๖	๑๙,๒๔๑,๒๐๐	๒๗	๘,๐๔๒,๐๐๐	๔	๙๘๘,๕๗๑.๖๖
๓.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น	๗๒	๖,๗๒๓,๕๔๖	๒๒	๔,๒๖๔,๔๘๙	๐	๐	๑๖	๔,๑๔๘,๖๒๘.๙๖
๔.ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการบริหารและการจัดการ	๒๐	๔,๐๓๐,๐๐๐	๓	๔๒๕,๐๐๐	๐	๐	๑	๔๐๐,๐๐๐.๐๐
รวม	๓๒๐	๑๖๙,๒๗๐,๙๔๖	๑๐๕	๒๗,๒๗๒,๖๘๙	๒๗	๘,๐๔๒,๐๐๐	๔๘	๖,๑๘๒,๙๐๗.๖๒

หมายเหตุ การอนุมัติงบประมาณ คือ การอนุมัติตามข้อบัญญัติ,เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ, และเงินสะสม